

**Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (2020)	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»						
	Количество жителей района, улучшивших жилищные условия в соответствии с действующим законодательством, а также за счет проведенного капитального ремонта и снижения уровня физического износа жилых домов	Человек	81	67	108	Исполнение показателей прошлых лет
	Общая площадь аварийного жилищного фонда	Кв. м.	682,5	676,90	751,90	Увеличение финансирования со средств областного бюджета
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	62,0	61,0	62,0	
	доля протяженности искусственных сооружений, не отвечающих нормативным требованиям	%	82,94	81,2	81,2	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2021-2025 годы»								
1)	«Обеспечение жильем молодых семей».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	-	-	Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или областным законодательством 1 семья	0	Нет семей, готовых участвовать в программе
2)	«Оплата капитального, текущего ремонта муниципального жилого фонда».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля площади муниципального жилищного фонда, за капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального оператора, от общей площади муниципального жилищного		Исключение домов из программы капитального ремонта

							фонда 6108,7 Кв. м	5271,4 Кв. м	
2	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»								
1)	«Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»...	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 37 чел	37	
2)	«Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество ликвидированных аварийных домов 3 шт	3	
3)	Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество квадратных метров расселяемого аварийного жилищного фонда 676,90 Кв. м.	751,9 Кв. м	Увеличение объемов финансирования со средств областного бюджета

3 «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»										
1)	«Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения 62,0 %	62,0 %		
2)	«Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в			

							общей протяженности и автомобильных дорог общего пользования местного значения 62,0 %	62,0 %	
3)	«Создание условий для содержания автобусного маршрута».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района 12,1 %	12,1 %	
4)	Обеспечение безопасности дорожного движения	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Количество ДТП 34 шт	31 шт	ДТП в районе стало меньше за счет проводимой профилактической работы

4	«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»								
1)	«Организация обеспечения жителей района электроснабжением»	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля жителей района, обеспеченных электроснабжением 100 %	100 %	
2)	Организация обеспечения жителей района теплоснабжением	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля жителей района, обеспеченных теплоснабжением 33 %	33 %	
3)	Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля жителей района, обеспеченных водоснабжением и водоотведением 47 %	47 %	
5	«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»								
	«Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального	Управление ЖКХ, транспорта и строительства	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля выполненных мероприятий плана		

1)	хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района как ответственного исполнителя программы»	Администрации и ВМР					реализации программы 100 %	100 %	
2)	«Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а также прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства района»	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Доля выполненных мероприятий по другим муниципальным программам района 100 %	100 %	

**Муниципальная программа
«Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы».**

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Вытегорского муниципального района 24 апреля 2021 года №403.

В состав программы входит 5 подпрограмм:

- 1) Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района;
- 2) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;
- 3) Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района;
- 4) Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- 5) Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального, текущего ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района»

Основное мероприятие 1 - «Обеспечение жильем молодых семей».

В 2021 году данное мероприятие не было реализовано, денежные средства запланированы не были. Причиной того явилось, то что от молодых семей заявлений на участие в данной программе не поступало.

Основное мероприятие 2 - «Оплата капитального, текущего ремонта муниципального жилого фонда».

Выполнение данного мероприятия в 2021 году осуществлялось следующим образом:

- 1) Своевременно и в полном объеме были оплачены счета, выставленные Фондом капитального ремонта Вологодской области, за квартиры, находящиеся в муниципальной собственности;
 - 2) Выполнен текущий ремонт жилых помещений по адресам: п. Депо, ул. Полевая, д. 1, кв. 1, и п. Белоусово, ул. Гагарина, д. 17, кв. 5 и кв.6. В данных жилых помещениях произведена замена сантехники, оконных и дверных блоков, настил напольных покрытий, оклейка стен, отремонтированы потолки и т.д. Также выполнен текущий ремонт квартиры №2 в п. Янишево, по ул. Центральной, в д. 28.
- Выполнен ремонт крыши в доме №4 и доме №6 по Макачевскому переулку в д. Макачево, № 11 по ул. Железнодорожной в п. Сорокополье, №4 по ул. Труда, в с. Анненский Мост, в доме №75 по Архангельскому тракту в п. Депо.

Отремонтирована кровля и печь в квартире №2, в доме №17, по ул. Лесной, в с. Андомский Погост.

Также произведены ремонты печей в жилых помещениях по адресам: д. Сорокополье, ул. Набережная, д. 5, кв. 1; с. Андомский Погост, ул. Братская, д. 9, кв. 3; д. Межозерье, ул. Дорожная, д. 5, кв. 3; п. Депо, Архангельский тр., д. 75, кв. 2; п. Сорокополье, ул. Железнодорожная, д. 10, кв. 2; п. Сорокополье, ул. Железнодорожная, д. 11, кв. 1; п. Мирный, ул. Речная, д. 1, кв. 2; п. Мирный, ул. Титова, д. 7; с. Анненский Мост, ул. Гидростроя, д. 53, кв. 6; п. Октябрьский, ул. Набережная, д. 10, кв. 1; п. Октябрьский, ул. Набережная, д. 10, кв. 3; п. Октябрьский, ул. Гагарина, кв. 2.

Выполнен ремонт подвальных помещений в жилом доме по адресу: г. Вытегра, Галиотный пер., д. 3.

Выполнен текущий ремонт системы электроснабжения в доме по адресу: д. Макачево, Макачевский пер., д. 4

Произведено обследование муниципального жилищного фонда и получены заключения об аварийности на 16 домов.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2021-2025 годы»

Основным мероприятием 1 «Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

При реализации данного мероприятия в 2021 году произведена оплата за дополнительные площади при покупке квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, изготовлены и размещены на аварийных домах щиты с указанием окончательной даты переселения и контактной информации для граждан.

Основным мероприятием 2 «Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации».

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году разобрано 3 многоквартирных дома.

Основным мероприятием 3 «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

За период 2021 года приобретено 12 жилых помещений. 10 из них приобретены во вновь построенном доме, расположенном в г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта, д. 27, 2 помещения приобретены на вторичном рынке. В декабре 2021 года в данные квартиры переселено 37 человек. Тем самым площадь аварийного жилищного фонда, в котором проживают граждане, сократилась на 751,9 м.кв.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2021-2025 годы»

Основное мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений».

С целью реализации данного мероприятия произведен:

- 1) Капитальный ремонт ул. Спортивная в п. Депо Вытегорского района;
- 2) Текущий ремонт моста через реку Педаж;

- 3) Текущий ремонт моста через реку Кимрека
- 4) Текущий ремонт автодороги Кюршино-Ежино;
- 5) Устройство подхода к мосту на автодороге Кюршино-Ежино;
- 6) Поставка водопропускной трубы для устройства подхода к автодороге Кюршино-Ежино;
- 7) Восстановление поперечного профиля на автодороге Кюршино-Ежино (0-1,5 км) (1,5-3 км).
- 8) Поставка песчано-гравийной смеси на автодорогу Кюршино-Ежино.

Также для реализации данного мероприятия предоставлены межбюджетные трансферты сельскому поселению Алмозерское Вытегорского муниципального района, МО «Город Вытегра» на осуществление дорожной деятельности.

Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений».

С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Вытегорского района заключены контракты на содержание таких дорог.

Основное мероприятие 3 «Создание условий для содержания автобусного маршрута».

В рамках основного мероприятия предоставлена субсидия ООО «Вытегорское ПАТП», на возмещение недополученных доходов при оказании услуг по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах внутри района. Также предоставлена субсидия на осуществление регулярных перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту Вытегра-Депо на возмещение недополученных доходов при продаже месячных именных проездных билетов.

Основное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

В рамках данного основного мероприятия в 2021 году разработана комплексная схема организации дорожного движения на территории района.

Подпрограмма «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»

Основное мероприятие 1. «Организация обеспечения жителей района электроснабжением».

За 2021 год своевременно производилась оплата по счетам за электроэнергию за муниципальные квартиры, в которых нет зарегистрированных и проживающих граждан.

Основное мероприятие 2. «Организация обеспечения жителей района теплоснабжением».

В рамках данного мероприятия за 2021 год:

- 1) Приобретена и установлена блочно-модульная котельная в п. Янишево;
- 2) Приобретен котел КВР063 в с. Девятины;
- 3) Разработана ПСД на капитальный ремонт тепловых сетей в с. Девятины;

- 4) Произведены ремонты наружных тепловых сетей двух участков в с. Девятины, в п. Янишево, в д. Шество и по ул. Красноармейской в г. Вытегра;
- 5) Выполнен ремонт здания котельной в с. Девятины;
- 6) Выполнен ремонт общедомового прибора учета тепловой энергии в доме по адресу: с. Мегра, ул. Центральная, д. 7а;
- 7) Выполнен текущий ремонт общедомового прибора учета тепловой энергии в доме по адресу: с. Александровское, ул. Центральная, д. 7.
- 8) Выполнен ремонт системы теплоснабжения в квартире №2 в доме №4 по Макачевскому переулку в д. Макачево.
- 9) Текущий ремонт системы теплоснабжения в с. Андома, ул. Колхозная, д. 10б.

Основное мероприятие 3. «Организация обеспечения жителей района водоснабжением и водоотведением».

В рамках данного мероприятия за 2021 год:

- 1) Приобретено 2 погружных глубинных насоса, гидроаккумуляторы, колонки;
- 2) Выполнен ремонт магистрального водопровода в д. Макачево и ремонт насосной станции в п. Октябрьский.
- 3) Текущий ремонт системы водоснабжения жилого дома в п. Депо, ул. Мира, д. 19а. **3)**

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства»

Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района как ответственного исполнителя программы».

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2. «Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, а также прочих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства района».

В рамках данного мероприятия заключено соглашение с СП Оштинское о передаче осуществления части полномочий по организации тепло-, водоснабжения населения и водоотведения.