

Приложение 12
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Вытегорского муниципального района

**Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы**

/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному (2020)	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»						
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	Единиц	2	2	2	
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	Процент	1,1	0,7	0,7	
3	Охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми территориями (доля населения МО «Город Вытегра», проживающего в жилом фонде с	Процент	2,7	1,7	1,7	

	благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра»					
4	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий	Процент	10,3	6,9	6,9	
5	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий	Процент	0	0	0	
6	Количество благоустроенных общественных территорий	Единиц	4	5	5	
7	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий	Процент	16	20	20	
8	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций	Единиц	4	5	5	
9	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	Единиц	1	0	0	

10	Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Единиц	2	1	1	
11	Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.	Единиц	0	0	0	

Приложение 13
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Вытегорского муниципального района

**Сведения о степени выполнения основных
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)**

/п	Наименование основного мероприятия	Ответствен ный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланирова нные	достигнутые	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа «Формирование современной городской среда на 2018-2022 годы»									
1	Благоустройство дворовых территорий	Управление ЖКХ, транспорта и строительств а Администра ции ВМР	2021 год	2021 год	2021 год	2021 год	Благоустро йство 2-х дворовых территорий	Благоустройс тво 2-х дворовых территорий	нет
2	Благоустройство общественных территорий	Управление ЖКХ, транспорта и строительств а Администра ции ВМР	2021 год	2021 год	2021 год	2021 год	Благоустрой ство 5-и общественн ых территорий	Благоустройст во 5-и общественны х территорий	нет

3	Реализация проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР	-	-	-	-	-	-	-
4	Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР	2021 год	2021 год	2021 год	2021 год	Благоустройство 1 объекта недвижимого имущества ЮЛ и ИП	Благоустройство 1 объекта недвижимого имущества ЮЛ и ИП	нет
5	Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации ВМР	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 14
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
Вытегорского муниципального района

**Отчет об использовании средств районного бюджета
на реализацию муниципальной программы за 2021 год**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы		
				сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7
Программа		Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	всего, в том числе	4494,5	4091,1	4091,1
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	2 510,1	2485,9	2485,9
			средства областного бюджета<*>	1317,3	1233,3	1233,3
			средства поселений	667,1	371,9	371,9
			безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Вытегра	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	всего, в том числе	1360,7	1342,1	1342,1
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	655,8	815,5	815,5
			средства областного бюджета<*>	344,2	404,6	404,6
			средства поселений	360,7	122,0	122,0
			безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Благоустройство общественных территорий МО «Город Вытегра»,	Управление ЖКХ, транспорта и строительства	всего, в том числе	3133,8	2749,0	2749,0
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	1854,3	1670,4	1670,4
			средства областного бюджета<*>	973,1	828,7	828,7

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный и исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы		
				сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7
	сельских поселений Анненское, Оштинское, Девятинское	Администрации и ВМР	средства поселений	306,4	249,9	249,9
			безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Реализация проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика».	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства областного бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства поселений	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие 4	Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства областного бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства поселений	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0		

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы		
				сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6	7
Основное мероприятие 5	Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.	Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрации и ВМР	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
			собственные доходы	0,0	0,0	0,0
			средства федерального бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства областного бюджета <*>	0,0	0,0	0,0
			средства поселений	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>	0,0	0,0	0,0		

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Пояснительная записка

На 2021 год общий объем финансирования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 4 091,1 тыс. рублей, в т.ч.:

из федерального бюджета выделено – 2 485,9 тыс. руб.,

из областного бюджета выделено – 1 233,3 тыс. руб.,

из местного бюджета выделено – 371,9 тыс. руб.

За счет данных средств благоустроены 2 двора и 5 общественных территорий.

Дворы (2):

1. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Вытегра, ул. Вянгинская, д.27. Подрядчик ООО «Автодороги Вытегра».

Выполненные работы: Ремонт дворовых проездов, обустройство парковки.

2. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Вытегра, пр. Победы, д.1. Подрядчик ООО «Автодороги Вытегра».

Выполненные работы: Ремонт дворовых проездов, обустройство парковки.

Общая сумма потраченных денежных средств на благоустройство дворовых территорий составила 1 342,1 тыс. рублей, в т.ч:

из федерального бюджета – 815,5 тыс. руб.,
из областного бюджета выделено – 404,6 тыс. руб.,
из местного бюджета выделено – 122,0 тыс. руб.

Общественные территории (5):

1. Благоустройство территории у памятника Герою Советского Союза А.М. Сергееву в с. Анненский Мост (4 этап):
Подрядчик ООО «СКВ».

Выполненные работы: Установка скамеек и цветников, ремонт памятника.

2. Текущий ремонт тротуара от ул.Краснофлотской до ул.Лейтенанта Чеботарева с обустройством бульвара
Грошникова в г.Вытегра

Подрядчик ООО «СКВ».

Выполненные работы: Устройство тротуара из асфальтобетонных смесей, укладка тротуарной плитки, установка металлической лестницы с пандусом, скамеек и светильников.

3. Благоустройство Братской могилы в с.Мегра

Подрядчик ООО «СКВ».

Выполненные работы: Мощение территории, установка скамеек для отдыха, установка цветочниц, ремонт покрытия дорожек.

4. Благоустройство части территории п. Депо по ул.Советской

Подрядчик ООО «СКВ».

Выполненные работы: Установка скамеек, установка арт-объекта «Я люблю Белый Ручей», установка вазонов, мощение территории брусчаткой.

5. Устройство тротуара по Советскому проспекту в г.Вытегра (от памятника Ленину до улицы Урицкого)

Подрядчик ООО «Автодороги Вытегра»

Выполненные работы: Устройство тротуара из асфальтобетонных смесей.

Общая сумма потраченных денежных средств на благоустройство общественных территорий составила 2 749 тыс. рублей, в т.ч:

из федерального бюджета – 1670,4 тыс. руб.,

из областного бюджета выделено – 828,7 тыс. руб.,

из местного бюджета выделено – 249,9 тыс. руб.

Значения целевых показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме.